

Auszug Maßnahmenliste zur HH-Planung 2023

Maßnahme	Haushaltsansatz 2023	Stand per 04.09.2023
Unterhaltung Rathaus Ribnitz Glasfaserleitung Datennetz	140 T€	fertig gestellt
Unterhaltung Rathaus Ribnitz Gauben Innenhof	200 T€	Baubeginn erfolgt
Dachsanierung und Gerüst für Feuerwehrgebäude Ribnitz	280 T€	Baubeginn 27. KW, Abnahme Dach
Feuerwehrgebäude Klockenhagen Planung	30 T€	FM-Aquise
Abbruch Garagen (B-Plan NORMA)	30 T€	erledigt
Stadtforst Ersatz Fahrzeuge	65 T€	Auftrag erteilt
Photovoltaikanlage und Ladesäulen (Forst)	135 T€	in Vorbereitung
Unterhaltung Bernsteinmuseum, Gauben, EMA	59 T€	in Vorbereitung
Bibliothek Ribnitz Gaubenanstrich	10 T€	fertig gestellt
Unterhaltung Kita Damgarten Fliesenüberarbeitung u. Putzausbesserungen	40 T€	Fliesen fertig gestellt, Putz im Herbst
Elektrosanierung DRK-Kita Demmler-Straße	300 T€	läuft bis Ende 2023
Regenrückhalteeinrichtung als Voraussetzung für Kita-Bau ASB Klockenhagen	150 T€	Vertrag, Baubeginn erfolgt
Planungsleistungen Bahnhofstraße 1. BA (Beginn 2024 mit 1,1 Mio. €)	180 T€	Auftrag 05.06.2023
Erschließung B-Plan 95 Damgartener Chaussee II (Norma)	1.160 T€	Baubeginn Ende 2023
Schanze (30 T€ in 2023; 1 Mio. € in 2024)	30 T€	in Arbeit
Glashütte Stichweg (Damgarten neben EDEKA)	170 T€	fertig gestellt
Wortlandstraße Kostenanteil westlich von Penny	100 T€	Vertrag, Baubeginn 06.09.2023
Unterhaltung Gemeindestraßen jhl.	100 T€	in Vorbereitung
B-Plan 101 Feldstraße (Planung Erschließung)	40 T€	in Vorbereitung
B-Plan 102 Sandhufe V (Planung Erschließung)	50 T€	in Vorbereitung
B-Plan 103 Am Petersdorfer Weg (Planung Erschließung)	50 T€	in Vorbereitung
LED-Umstellung Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung mit Förderung	500 T€	Ausschreibung 3. Quartal
Regelmäßiger Austausch LED-Leuchtmittel – jährlich	50 T€	in Vorbereitung
Hafnabaggerung – Übertragung aus 2022	300 T€	fertig gestellt
HWS Schöpfwerke, Deichrückverlegung, Katenfeld Klockenhagen	70 T€	Abschluss Planfestst. 10/23
RDG 042 RW-Brücke Damgarten Parkplatz Stralsunder Straße	50 T€	Leistung Bauhof ab 9/23
RDG 046 RW-Brücke Klosterbach Straße Am See	5 T€	für 4. Quartal in Vorbereitung
Brückenprüfungen/-instandsetzungen jährlich	45 T€	für 4. Quartal in Vorbereitung
Reparatur Basketballanlage Damgarten (bei der Schule)	50 T€	in Vorbereitung
Callisthenics-Anlage Klosterwiese mit FM	85 T€	FM-Antrag erneuert
überdachte Fahrradparkplätze am Bahnhof West (Stadtteil Ribnitz)	230 T€	in Vorbereitung
überdachte Fahrradparkplätze am Bahnhof Ost (Stadtteil Damgarten)	170 T€	in Vorbereitung
Erwerb Technik/Fahrzeuge Bauhof	125 T€	Salzstreuer und Multicar, Laubsammler beschafft
Erschließung Hafengelände mit Festwiese Damgarten mit Förderung	308 T€	Zuwendungsbescheid ausstehend
Kaufpreiszahlungen (Folgejahre je 400 T€) für Grundstücke (Ausgabe)	2.500 T€	ca. 157 T€
Veräußerung von Grundstücken (Einnahme)	1.450 T€	ca. 1.015 T€
Erbbaurechte (Einnahme)	975 T€	8/12 erledigt
landwirtschaftliche Pachtverträge (Einnahme)	293 T€	8/12 erledigt
Pachtverträge (Einnahme)	164 T€	8/12 erledigt
Mietverträge (Einnahme)	168 T€	8/12 erledigt
Bildungscampus Damgarten	100 T€	in Vorbereitung
Schulcampus bernsteinSchule		
Sanierung Schule Berliner Straße (anteilig mit Förderung)	1.700 T€	ca. 535 T€
Sporthalle mit Außenanlagen (anteilig mit Förderung)	3.000 T€	ca. 1.400 T€
Grundschule Demmler Straße (anteilig mit Förderung)	5.489 T€	ca. 3.500 T€
Projekt vitale Innenstädte (ZIP) (anteilig mit Förderung) (Fördermaßnahme)	340 T€	ca. 10 T€
Erschließung Pütnitz mit Zuwendung (gebundene Aufträge)	11.535 T€	6.083 T€
Planungsleistungen, Honorare Pütnitz (nicht förderfähige Kosten)	300 T€	10 T€
Planungsleistungen, Machbarkeitsstudien	250 T€	200 T€ gebunden

Körner
 Amtsleiter für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften